

Obra: Av. do Contorno Oeste do Pecém
Local: São Gonçalo do Amarante - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.924,79	8.924,79 100,00%	-	-	-	R\$ 8.924,79
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 32.108,99	8.027,25 25,00%	8.027,25 25,00%	8.027,25 25,00%	8.027,25 25,00%	R\$ 32.108,99
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 291.394,00	145.697,00 50,00%	145.697,00 50,00%	-	-	R\$ 291.394,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 143.460,88	-	50.211,31 35,00%	50.211,31 35,00%	43.038,26 30,00%	R\$ 143.460,88
5	PASSEIO	R\$ 132.458,00	-	-	66.229,00 50,00%	66.229,00 50,00%	R\$ 132.458,00
6	OBRA D'ARTE CORRENTES	R\$ 206.416,82	-	72.245,89 35,00%	72.245,89 35,00%	61.925,05 30,00%	R\$ 206.416,82
7	ILUMINAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 89.264,90	-	-	44.632,45 50,00%	44.632,45 50,00%	R\$ 89.264,90
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.759,70	-	-	-	6.759,70 100,00%	R\$ 6.759,70
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 162.649,04	R\$ 276.181,44	R\$ 241.345,89	R\$ 230.611,71	R\$ 910.788,08
R\$ 910.788,08		%	17,86%	30,32%	26,50%	25,32%	100,00%
		R\$ Acumulado	R\$ 162.649,04	R\$ 438.830,48	R\$ 680.176,37	R\$ 910.788,08	R\$ 910.788,08
		% Acumulada	17,86%	48,18%	74,68%	100,00%	100,00%