

Obra: Pavimentação Asfáltica Abertura de Via no Pecém
Local: São Gonçalo do Amarante - CE
0,15

RUA	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,00%	R\$ 26.344,41	16,66%	R\$ 13.299,94	16,66%	R\$ 13.299,94	16,67%	R\$ 13.307,92	16,67%	R\$ 13.307,92	16,67%	R\$ 13.307,92	16,67%	R\$ 13.307,92	R\$ 79.831,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 193.891,05	50,00%	R\$ 96.945,53	50,00%	R\$ 96.945,53	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 193.891,05
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	60,00%	R\$ 49.934,74	60,00%	R\$ 49.934,74	40,00%	R\$ 33.289,82	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 83.224,56
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	-	-	-	-	25,00%	R\$ 9.253,25	25,00%	R\$ 9.253,25	25,00%	R\$ 9.253,25	25,00%	R\$ 9.253,25	-	-	R\$ 37.013,00
5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	30,00%	R\$ 163.074,80	-	-	-	-	25,00%	R\$ 135.895,67	25,00%	R\$ 135.895,67	25,00%	R\$ 135.895,67	25,00%	R\$ 135.895,67	R\$ 543.582,67
6	PASSEIOS	0,00%	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 116.000,78	25,00%	R\$ 116.000,78	25,00%	R\$ 116.000,78	25,00%	R\$ 116.000,78	R\$ 464.003,11
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$ 77.516,19	-	-	25,00%	R\$ 64.596,82	25,00%	R\$ 64.596,82	25,00%	R\$ 64.596,82	25,00%	R\$ 64.596,82	-	-	R\$ 258.387,29
8	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	60,00%	R\$ 180.012,32	-	-	25,00%	R\$ 75.005,14	25,00%	R\$ 75.005,14	25,00%	R\$ 75.005,14	25,00%	R\$ 75.005,14	-	-	R\$ 300.020,54
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 27.233,73	50,00%	R\$ 27.233,73	R\$ 54.467,45
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 63.530,81	40,00%	R\$ 84.707,74	30,00%	R\$ 63.530,81	R\$ 211.769,36
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 21.248,28	R\$ 21.248,28
12	IDENIZAÇÕES	100,00%	R\$ 1.965,12	60,00%	R\$ 1.179,07	40,00%	R\$ 786,05	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.965,12
TOTAL PARCIAL		30,80%	692.738,63	7,17%	161.359,27	13,03%	293.176,54	18,41%	414.059,57	21,23%	477.590,38	23,38%	526.001,04	16,77%	377.217,18	R\$ 2.249.403,99
TOTAL GERAL		30,80%	692.738,63	37,97%	854.097,90	51,00%	1.147.274,44	56,38%	1.268.157,47	52,03%	1.170.329,01	61,35%	1.380.098,94	54,74%	1.231.315,08	