

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba**Local: Taíba/ CE**

BDI OBRA = 27,41%

BDI DIF. = 15,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.708,45	12.708,45 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.708,45
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 303.721,92	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	37.965,24 12,50%	R\$ 303.721,92
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.266.280,32	226.628,03 10,00%	453.256,06 20,00%	453.256,06 20,00%	679.884,10 30,00%	453.256,06 20,00%	-	-	-	R\$ 2.266.280,32
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS	R\$ 3.567.287,92	-	-	713.457,58 20,00%	1.070.186,38 30,00%	713.457,58 20,00%	535.093,19 15,00%	356.728,79 10,00%	178.364,40 5,00%	R\$ 3.567.287,92
5	OBRA D'ARTE CORRENTES	R\$ 2.475.875,03	-	247.587,50 10,00%	495.175,01 20,00%	742.762,51 30,00%	742.762,51 30,00%	247.587,50 10,00%	-	-	R\$ 2.475.875,03
6	DIVERSOS	R\$ 513.021,75	102.604,35 20,00%	153.906,53 30,00%	153.906,53 30,00%	102.604,35 20,00%	-	-	-	-	R\$ 513.021,75
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 124.954,25	-	-	-	-	-	37.486,28 30,00%	62.477,13 50,00%	24.990,85 20,00%	R\$ 124.954,25
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.124.783,36	-	-	-	224.956,67 20,00%	224.956,67 20,00%	337.435,01 30,00%	224.956,67 20,00%	112.478,34 10,00%	R\$ 1.124.783,36
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 76.107,70	-	-	-	-	-	7.610,77 10,00%	38.053,85 50,00%	30.443,08 40,00%	R\$ 76.107,70
TOTAL GERAL		R\$ 10.464.740,70	R\$ 379.906,07	R\$ 892.715,34	R\$ 1.853.760,42	R\$ 2.858.359,24	R\$ 2.172.398,07	R\$ 1.203.177,98	R\$ 720.181,68	R\$ 384.241,90	R\$ 10.464.740,70
R\$ 10.464.740,70		%	3,63%	8,53%	17,71%	27,31%	20,76%	11,50%	6,88%	3,67%	100,00%
		R\$ Acumulado	R\$ 379.906,07	R\$ 1.272.621,41	R\$ 3.126.381,83	R\$ 5.984.741,08	R\$ 8.157.139,15	R\$ 9.360.317,13	R\$ 10.080.498,81	R\$ 10.464.740,70	R\$ 10.464.740,70
		% Acumulada	3,63%	12,16%	29,87%	57,18%	77,94%	89,44%	96,32%	100,00%	100,00%