

Obra: Pavimentação de Estrada que liga Siupé à Tabuba
Local: São Gonçalo do Amarante - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.927,79	8.927,79 100,00%	-	-	-	R\$ 8.927,79
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 72.621,32	18.155,33 25,00%	18.155,33 25,00%	18.155,33 25,00%	18.155,33 25,00%	R\$ 72.621,32
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 684.413,68	342.206,84 50,00%	342.206,84 50,00%	-	-	R\$ 684.413,68
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.025.787,61	-	359.025,66 35,00%	359.025,66 35,00%	307.736,28 30,00%	R\$ 1.025.787,61
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 346.350,45	-	-	173.175,23 50,00%	173.175,23 50,00%	R\$ 346.350,45
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 59.541,53	-	20.839,54 35,00%	20.839,54 35,00%	17.862,46 30,00%	R\$ 59.541,53
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 369.289,96	R\$ 740.227,37	R\$ 571.195,75	R\$ 516.929,30	R\$ 2.197.642,38
R\$ 2.197.642,38		%	16,80%	33,68%	25,99%	23,52%	100,00%
		R\$ Acumulado	R\$ 369.289,96	R\$ 1.109.517,33	R\$ 1.680.713,08	R\$ 2.197.642,38	R\$ 2.197.642,38
		% Acumulada	16,80%	50,48%	76,47%	100,00%	100,00%