

Obra: Centro de Eventos Barros Pinho - PT Exposição/ Administração e Área Externa - 1ª Etapa

Local: São Gonçalo do Amarante/ CE

BDI = 29,32%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.846,11	75,00%	8.884,58	25,00%	2.961,53																				11.846,11			
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 39.945,22	10,00%	3.994,52	40,00%	15.978,09	40,00%	15.978,09	10,00%	3.994,52																39.945,22			
3	DRENAGEM	R\$ 9.756,67					20,00%	1.951,33	20,00%	1.951,33	10,00%	975,67	10,00%	975,67	25,00%	2.439,17	15,00%	1.463,50								9.756,67			
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 235.060,28																	40,00%	94.024,11	50,00%	117.530,14	10,00%	23.506,03		235.060,28			
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 38.076,16			10,00%	3.807,62	20,00%	7.615,23	30,00%	11.422,85	20,00%	7.615,23	20,00%	7.615,23												38.076,16			
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 47.208,32							20,00%	9.441,66	20,00%	9.441,66	20,00%	9.441,66	10,00%	4.720,83	10,00%	4.720,83	20,00%	9.441,66						47.208,32			
7	VIDROS	R\$ 35.763,95													15,00%	5.364,59	20,00%	7.152,79	20,00%	7.152,79	20,00%	7.152,79	20,00%	7.152,79	5,00%	1.788,20	35.763,95		
8	COBERTURA	R\$ 541.975,45																	20,00%	108.395,09	30,00%	162.592,64	30,00%	162.592,64	20,00%	108.395,09	541.975,45		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 614,35											10,00%	61,44	10,00%	61,44	20,00%	122,87	30,00%	184,31	20,00%	122,87	10,00%	61,44		614,35			
10	REVESTIMENTOS	R\$ 58.343,25			10,00%	5.834,33	50,00%	29.171,63	20,00%	11.668,65	10,00%	5.834,33	10,00%	5.834,33												58.343,25			
11	PISOS	R\$ 285.475,31													10,00%	28.547,53	10,00%	28.547,53	20,00%	57.095,06	20,00%	57.095,06	20,00%	57.095,06	20,00%	57.095,06	285.475,31		
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 107.020,42													10,00%	10.702,04	10,00%	10.702,04	30,00%	32.106,13	25,00%	26.755,11	20,00%	21.404,08	5,00%	5.351,02	107.020,42		
13	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM	R\$ 187.447,69													10,00%	18.744,77	20,00%	37.489,54	20,00%	37.489,54	20,00%	37.489,54	15,00%	28.117,15	10,00%	18.744,77	5,00%	9.372,38	187.447,69
14	PINTURA	R\$ 26.676,54							10,00%	2.667,65	10,00%	2.667,65	10,00%	2.667,65	10,00%	2.667,65	10,00%	2.667,65	20,00%	5.335,31	15,00%	4.001,48	10,00%	2.667,65	5,00%	1.333,83	26.676,54		
TOTAL		R\$ 1.625.209,72	0,79%	12.879,10	1,76%	28.581,56	3,37%	54.716,28	2,53%	41.146,67	1,63%	26.534,54	2,79%	45.340,75	5,66%	91.992,79	5,71%	92.866,76	21,61%	351.224,00	24,82%	403.367,24	18,04%	293.224,46	11,27%	183.335,58	1.625.209,72		
BDI (29,32%)		R\$ 476.511,48	1,00%	3.776,15	1,76%	8.380,11	3,37%	16.042,81	2,53%	12.064,20	1,63%	7.779,93	2,79%	13.293,91	5,66%	26.972,29	5,71%	27.228,53	21,61%	102.978,88	24,82%	118.267,27	18,04%	85.973,41	11,28%	53.753,99	476.511,49		
TOTAL ACUMULADO + BDI		R\$ 2.101.721,20	0,79%	16.655,25	2,55%	53.616,92	5,92%	124.376,01	8,45%	177.586,88	10,08%	211.901,35	12,87%	270.536,01	18,53%	389.501,09	24,24%	509.596,38	45,85%	963.799,26	70,67%	1.485.433,77	88,74%	1.864.631,64	100,01%	2.101.721,21	2.101.721,21		